



DOCTOR
JOSE LUIS MARTINEZ GUERRERO
PROCURADOR 221 JUDICIAL I PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
MOCOA, PUTUMAYO

REF.- SOLICITUD DE CONCILIAION
RADICACION E-2024-281491- INTERNO -091
CONVOCANTE: CONSORCIO INTER-MOCOA 2020 NIT. 901.442.488-5
REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS ANDRES SUÁREZ CARO C.C. 74.865.814
CONVOCADAS: FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES,
FIDUPREVISORA S.A., y ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

ZORAIDA CORONADO PARRA, mayor de edad, identificada con cedula de ciudadanía número 21448136 del municipio de Amalfi, (Ant.), portadora de la tarjeta profesional número 164332 del C.S.J., con dirección de notificaciones en la calle 18 N 3-49 de esta municipalidad y correo electrónico soritaco@gmail.com, correo inscrito en Registro Nacional de Abogados, actuando en nombre y representación del señor **CARLOS ANDRES SUÁREZ CARO** identificado con cedula de ciudadanía No. 74.865.814 expedida en Trinidad Casanare, domiciliado y residente en el municipio de Trinidad Casanare, con dirección electrónica sucaconstruccionessas@gmail.com, en mi condición de Representante Legal del EL CONSORCIO INTER-MOCOA 2020 identificado con NIT. 901.442.488-5 conformado el 1 de octubre de 2020 entre la empresa SUCA CONSTRUCCIONES S.A.S, identificada con NIT. 900.568.398-9, representado legalmente por CARLOS ANDRES SUÁREZ CARO, identificado con cedula de ciudadanía No. 74.865.814 expedida en Trinidad Casanare y NELSON ORLANDO BARRERA TORRES, identificado con NIT. 9396784-8, persona natural, identificado con cédula de ciudadanía número 9.396.784 de Sogamoso-Boyacá, actuando en calidad de Representante Legal del CONSORCIO INTER-MOCOA 2020,, acudo a su despacho a fin de darle cumplimiento al auto de fecha 30 de abril de 2024 y en tal sentido procedo a suministrar la siguiente información

NOMBRES COMPLETOS DE LA APODERADA: ZORAIDA CORONADO PARRA

CORREO ELECTRONICO: soritaco@gmail.com

NUMERO DE CONTACTO: 3203021056

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS DEL CONVOCANTE: **CARLOS ANDRES SUÁREZ CARO**

CORREO ELECTRONICO DEL CONVOCANTE: sucaconstruccionessas@gmail.com

NUMERO DE CONTACTO: 3114533946

MANIFESTACION EXPRESA DE ENTENDER Y ACEPTAR LAS CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE LA AUDIENCIA: ENTIENDO Y ACEPTO LAS CONDICIONES

LAS PRUEBAS QUE SE ALLEGAN EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO ANTES MENCIONADO SON:

1. ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No., 1 (4/09/2022). VALOR PAGADO AL CONTRATISTA DE LA OBRA.....\$1.646.610.382,55
2. ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No., 2 (21/09/2022). VALOR PAGADO AL CONTRATISTA DE LA OBRA.....\$3.930.237.555,36

SEGÚN ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.2 SE EVIDENCIA QUE EXISTE UN SALDO POR EJECUTAR EQUIVALENTE A: \$620.004.500,13.



LIQUIDACION

TENIENDO EN CUENTA LA ANTERIOR INFORMACIÓN SE PROCEDE A REALIZAR LA SIGUIENTE LIQUIDACIÓN A EFECTOS DE DETERMINAR CUAL ES LA CUANTÍA REAL QUE A ESTA FECHA SE LE ADEUDA POR PARTE DE LAS CONVOCADAS AL CONVOCANTE Y SE TIENE SE UTILIZA REGLA DE TRES DE LA SIGUIENTE MANERA:

\$6.196,852.151.00 (valor del contrato de obra para el que contrata la interventoría).....100%
\$620.004.500,13 (saldo por ejecutar del contrato de obra para el que contrata la interventoría).....?

AL REALIZAR LA OPERACIÓN MATEMÁTICA SE TIENE QUE EL SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR CORRESPONDE AL DIEZ PUNTO CERO, CERO CINCO POR CIENTO (10,005%), LUEGO ENTONCES EL VALOR EJECUTADO ES EQUIVALENTE AL OCHENTA Y NUEVE PUNTO NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO POR CIENTO (89,995%), PORCENTAJE QUE AL FECHA DEBIO HABER SIDO CANCELADO A LA CONVOCADA, CONFORME ACORDARON LAS PARTES EN LA CLÁUSULA OCTAVA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 9677-PPAL001-133-2021

CONFORME A LO ANTERIOR A LA FECHA Y DE ACUERDO CON LAS ACTAS DE RECIBO PARCIALES No.1 Y No. 2 DE LA OBRA, AL CONVOCANTE SE LE ADEUDA A ESTA FECHA EL OCHENTA Y NUEVE PUNTO NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO POR CIENTO (89,995%), SOBRE EL VALOR DE SU CONTRATO QUE FUE ESTIPULADO EN SEISCIENTOS SESENTA MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS (\$660.577.330.00), RAZÓN POR LA CUAL SE PROCEDE A LIQUIDAR LOS VALORES ADEUDADOS POR LAS CONVOCADAS DE LA SIGUIENTE MANERA:

$\$660.577.330.00 \times 89,995\% = \$594.486.568,13$

TOTAL A PAGAR POR LA CONVOCADAS: QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON TRECE CENTAVOS (\$594.486.568,13).

En los anteriores términos doy cumplimiento al auto de fecha 30 de abril de 2024, e igualmente se envía de manera simultánea a las convocadas.

NOTIFICACIONES

LAS CONVOCADAS:

1. **FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES**, con domicilio la ciudad de Bogotá y dirección de notificaciones Avenida Calle 26 No. 92-32 Edificio Gold 4 - piso 2 de la ciudad de Bogotá, correo electrónico, notificacionesjudiciales@gestiondelriesgo.gov.co
2. **FIDUPREVISORA S.A.**, con dirección de notificaciones la Calle 72 No 10 - 03 Piso 4, 5, 8, 9, Bogotá, Dirección electrónica, notjudicial@fiduprevisora.com.co.



3. **ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA**, identificada con Nit. 800.524.654-6, con dirección de notificaciones la Calle 100 No. 9A-45 Piso 8 y 12 Bogotá y dirección electrónica notificaciones@solidaria.com.co.


LA CONVOCANTE autoriza que las notificaciones y audiencias serán a través del correo electrónico sucaconstruccionessas@gmail.com.

La suscrita en la carrera 15 N 13-09 de Monterrey, Casanare, al número de teléfono 3203021056 y correo electrónico soritaco@gmail.com

Atentamente,

ZORAIDA CORONADO PARRA
C.C. 21.448.136 de Amalfi (Ant.)
T.P.164332 del Consejo Superior de la Judicatura

		ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 01										CÓDIGO: FR-1604-GCON-43		VERSIÓN: 01							
		GESTIÓN DE CONTRATACIÓN												F.A.: 25/03/2021							
(UNGRD / FNGRD / CONTRATANTE)														ACTA No. 001		VALOR SIN IVA DEL ACTA: \$ 1.637.329.541,11		PERIODO: DE 15/04/2021 A 31/07/2022			
																FECHA DE ELABORACIÓN 4 09 2022					
CONTRATO No : 9677-PPAL001-323-2021								PLAZO INICIAL: DIECIOCHO (18) MESES								PLAZO ACUMULADO: DIECIOCHO (18) MESES					
OBJETO: EJECUTAR LAS OBRAS DE RECUPERACIÓN MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE AZUD 16, AZUD 17 Y MURO GAVION 10, SECTOR RIO SANGOYACO, EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA No.176 DEL 12 DE AGOSTO DE 2018, PRORROGADO MEDIANTE DECRETO No.027 DEL 12 DE FEBRERO DE 2019, EN DESARROLLO DEL PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO (PAE) DEL DECRETO No.141 DEL 12 DE AGOSTO DE 2019 RETORNO A LA NORMALIDAD DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO.								FECHA DE INICIACION: 15/04/2021								FECHA DE SUSPENSIÓN: 19/07/2021					
								FECHA DE REANUDACIÓN: 19/10/2021								FECHA DE VENCIMIENTO: 13/01/2023					
CONTRATISTA: CONSORCIO EVI5								LOCALIZACIÓN: PUTUMAYO / MOCOA		VALOR INICIAL (incluido IVA) \$ 6.196.852.151,00								VALOR ADICIÓN No.1 :			
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 9677-PPAL001-133-2021								INTERVENTOR: CONSORCIO INTER-MOCOA 2020		VALOR TOTAL ACUMULADO \$ 6.196.852.151,00								VALOR TOTAL EN ADICIONES:			
No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES ORIGINALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBRA EJECUTADA										
		GRAL.	PART.	ITEM DE PAGO	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	Acta de Modificación No. 01 de fecha 10/06/22		PRESENTE ACTA		ACUMULADO								
									CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR							
8,10				Suministro e instalación de fibra de refuerzo en polipropileno para concreto y mortero según características fisicoquímicas y mecánicas de la especificación técnica EP-03	KG	28,00	\$ 31.372,00	\$ 878.416,00	5,00	\$ 156.860,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00							
8,11				Suministro e instalación de bolsacreto de 1.20 M x 2.40 M x 0.40 M en concreto premezclado Clase C; resistencia 21 MPA	M3	566,60	\$ 700.025,00	\$ 396.634.165,00	80,00	\$ 56.002.000,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00							
8,12				Suministro e instalación de lámina Chronit antidesgaste	M2	212,00	\$ 2.327.531,00	\$ 493.436.572,00	53,60	\$ 124.755.661,60	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00							
9				MURO GAVIONES 10																	
9,1				PRELIMINARES																	
9,1				Desmonte y limpieza	M2	557,00	\$ 715,00	\$ 398.255,00	1576,34	\$ 1.127.083,10	1576,34	\$ 1.127.083,10	1.576,34	\$ 1.127.083,10							
9,2				Localización y replanteo	M2	557,00	\$ 5.205,00	\$ 2.899.185,00	628,00	\$ 3.268.740,00	628,00	\$ 3.268.740,00	628,00	\$ 3.268.740,00							
10				EXCAVACIONES																	
10,1				Excavación mecánica en material aluvial con sobretamaños (Incluye repaleo)	M3	3.153,00	\$ 46.176,00	\$ 145.592.928,00	7084,80	\$ 327.147.724,80	5611,43	\$ 259.113.391,68	5.611,43	\$ 259.113.391,68							
10,2				Excavación en roca de la explanación y canales bajo agua	M3	134,00	\$ 157.524,00	\$ 21.108.216,00	784,00	\$ 123.498.816,00	506,89	\$ 79.847.340,36	506,89	\$ 79.847.340,36							
11				RELLENOS																	
11,1				Suministro e instalación de geotextil tipo NT 2500 o similar	M2	305,00	\$ 9.697,00	\$ 2.957.585,00	1727,00	\$ 16.746.719,00	1120,00	\$ 10.860.640,00	1.120,00	\$ 10.860.640,00							
11,2				Rellenos para estructuras con recebo	M3	514,00	\$ 90.890,00	\$ 46.717.460,00	5505,03	\$ 500.352.176,70	734,10	\$ 66.722.349,00	734,10	\$ 66.722.349,00							
12				ESTRUCTURAS																	
12,1				Suministro e instalación de gaviones en malla de alambre de acero entrelazado con recubrimiento en PVC o similar según norma INVIAS	M3	501,00	\$ 392.186,00	\$ 196.485.186,00	2355,00	\$ 923.598.030,00	2002,00	\$ 785.156.372,00	2.002,00	\$ 785.156.372,00							
12,2				Suministro e instalación de concreto de recubrimiento clase C; resistencia 28 MPA	M2	334,00	\$ 107.610,00	\$ 35.941.740,00	1256,00	\$ 135.158.160,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00							
12,3				Suministro e instalación de malla electrosoldada de refuerzo S=0.25M x 0.25M; E=4 MM	KG	267,00	\$ 7.717,00	\$ 2.060.439,00	1632,75	\$ 12.599.931,75	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00							
Subtotal básico obras								\$ 4.684.293.711,60		\$ 4.684.293.605,23		\$ 1.244.697.545,21		\$ 1.244.697.545,21							
ADMINISTRACIÓN (Descontando el valor del IVA sobre la utilidad) 25,00%								\$ 1.171.073.428,00		\$ 1.171.073.401,31		\$ 311.174.386,30		\$ 311.174.386,30							
IMPREVISTOS 2,62%								122.728.495,24		122.728.492,46		32.611.075,68		32.611.075,68							
UTILIDAD 2,00%								\$ 93.685.874,00		\$ 93.685.872,10		\$ 24.893.950,90		\$ 24.893.950,90							
I.V.A. Obras (% , sobre utilidad) 19,00%								\$ 17.800.316,06		\$ 17.800.315,70		\$ 4.729.850,67		\$ 4.729.850,67							
Valor Total Obra incluye I.V.A.								\$ 6.089.581.824,90		\$ 6.089.581.686,80		\$ 1.618.106.808,76		\$ 1.618.106.808,76							
Valor Total Basico Acta												\$ 1.613.376.958,09		\$ 1.613.376.958,09							
Valor Total I.V.A Acta												\$ 4.729.850,67		\$ 4.729.850,67							
COSTO PMT 2,29%								\$ 90.143.131,00		\$ 90.143.129,04		\$ 23.952.583,02		\$ 23.952.583,02							
I.V.A. (PMT) 0,00%								\$ 17.127.194,89		\$ 17.127.194,52		\$ 4.550.990,77		\$ 4.550.990,77							
VALOR TOTAL PMT 107.270.326,00								\$ 107.270.326,00		\$ 107.270.323,56		\$ 28.503.573,79		\$ 28.503.573,79							
VALOR TOTAL ACTA								\$ 6.196.852.151		\$ 6.196.852.010,36		\$ 1.646.610.382,55		\$ 1.646.610.382,55							
												27,04%		27,04%							
Anticipo								\$ 1.239.370.430,20				\$ 329.322.077,00		\$ 329.322.077,00							
% de Amortización								20,00%				20,00%		20,00%							
Saldo Anticipo								\$ 1.239.370.430,20				\$ 910.048.353,20		\$ 910.048.353,20							
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA								\$ 1.646.610.382,55													

		ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 01										CÓDIGO: FR-1604-GCON-43		VERSIÓN: 01	
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN														F.A.: 25/03/2021	
(UNGRD / FNGRD / CONTRATANTE) ACTA No. 001 VALOR SIN IVA DEL ACTA: \$ 1.637.329.541,11 PERIODO: DE 15/04/2021 A 31/07/2022 FECHA DE ELABORACIÓN 4 09 2022															
CONTRATO No : 9677-PPAL001-323-2021 OBJETO: EJECUTAR LAS OBRAS DE RECUPERACIÓN MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE AZUD 16, AZUD 17 Y MURO GAVION 10, SECTOR RIO SANGOYACO, EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA No.176 DEL 12 DE AGOSTO DE 2018, PRORROGADO MEDIANTE DECRETO No.027 DEL 12 DE FEBRERO DE 2019, EN DESARROLLO DEL PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO (PAE) DEL DECRETO No.141 DEL 12 DE AGOSTO DE 2019 RETORNO A LA NORMALIDAD DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO. CONTRATISTA: CONSORCIO EVI5 LOCALIZACIÓN: PUTUMAYO / MOCOA CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 9677-PPAL001-133-2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTER-MOCHOA 2020															
No. DE ORDEN GRUPO DE AJUSTE ESPECIFICACIÓN CONDICIONES ORIGINALES GRAL. PART. ITEM DE PAGO UND CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 01 de fecha 10/06/22 OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA ACUMULADO CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR															
Saldo por ejecutar : \$ 4.442.971.442,35 VALOR DEL ACTA EN LETRAS: MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS DIEZ MIL TRECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS MCTE El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia al citado contrato de obra. Para constancia de lo anterior firman NOTA: 1: El Interventor Certifica que revisó, verificó y constató el pago de los Parafiscales de Ley por parte del contratista, con base en los soportes presentados por éste. 2: Las cantidades y valores consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista e Interventor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoria y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoria. 3: El IVA del PMT de las condiciones actualizadas se calculo con base a la distribucion del PMT del anexo 15.1.															
Firma:  Nombre: LEONIDAS ORTEGA URBANO Matricula Profesional: 2520273756 CND REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EVI5 CONTRATISTA DE OBRA Firma:  Nombre: CARLOS WILLIAM DIAZ AGUDELO Matricula Profesional: 6320257072 CND DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO EVI5 CONTRATISTA DE OBRA Firma:  Nombre: CARLOS ANDRES SUAREZ CARO Matricula Profesional: 25202150691 CND REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO INTER-MOCHOA 2020 INTERVENTORIA Firma:  Nombre: MARCO TULIO BENITEZ MATEUS Matricula Profesional: 2500014658 CND DIRECTOR DE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER-MOCHOA 2020 INTERVENTORIA Firma:  Nombre: ING. ROBINSON LEMUS CLAVIJO SUPERVISOR UNGRD-FNGRD CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 9677-PPAL001-133-2021															
Original: FIDUPREVISORA Copias: Archivo de Gestión UNGRD - SRR - SMD - SDG (Área que aplique), Contratista, Interventor															

 UNGRD Unión Nacional de Grupos de Rehabilitación de Pavimentos y Obras de Mantenimiento		ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 2				GESTIÓN DE CONTRATACIÓN				CÓDIGO: FR-1604-GCON-43		VERSIÓN: 01 F.A.: 25/03/2021	
(UNGRD / FNGRD / CONTRATANTE)						ACTA No. 02		VALOR SIN IVA DEL ACTA: \$ 3.908.085.434,87		FECHA DE ELABORACIÓN: 21/09/2022		PERIODO: DE 01/08/2022 A 21/09/2022	
CONTRATO No.: 9677-PPAL001-323-2021						LOCALIZACIÓN: MOCOA / PUTUMAYO		PLAZO INICIAL: DIECIOCHO (18) MESES		PLAZO ACUMULADO: DIECIOCHO (18) MESES			
OBJETO: EJECUTAR LAS OBRAS DE RECUPERACIÓN MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE AZUD 16, AZUD 17 Y MURO GAVIÓN 10, SECTOR RIO SANGUAYACO, EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA No.176 DEL 12 DE AGOSTO DE 2018, PRORROGADO MEDIANTE DECRETO No.027 DEL 12 DE FEBRERO DE 2019, EN DESARROLLO DEL PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO (PAE) DEL DECRETO No.141 DEL 12 DE AGOSTO DE 2019 RETORNO A LA NORMALIDAD DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO.						LOCALIZACIÓN: MOCOA / PUTUMAYO		FECHA DE INICIACIÓN: 15/04/2021		FECHA DE SUSPENSIÓN: 19/07/2021			
CONTRATISTA: CONSORCIO EVIS						LOCALIZACIÓN: MOCOA / PUTUMAYO		FECHA DE REANUDACIÓN: 19/10/2021		FECHA DE VENCIMIENTO: 14/01/2023			
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 9677-PPAL001-133-2021						INTERVENTOR: CONSORCIO INTER-MOCOA 2020		VALOR INICIAL (Incluido IVA): \$ 6.196.852.151,00		VALOR ADICIÓN No.1: \$ 0,00			
						VALOR TOTAL ACUMULADO: \$ 6.196.852.151,00		VALOR TOTAL EN ADICIONES: \$ 0,00					
No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN	PART.	ITEM DE PAGO	CONDICIONES ORIGINALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS				
					UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	
1		PRELIMINARES		AZUD 16									
1.1		Desmonte y limpieza			M2	1.032,00	\$ 7.15,00	\$ 737.880,00	1614,66	\$ 1.154.481,90	0,00	\$ 0,00	\$ 1.154.481,90
1.2		Localización y replanteo			M2	1.221,00	\$ 5.205,00	\$ 6.355.305,00	630,92	\$ 3.283.938,60	0,00	\$ 0,00	\$ 3.283.938,60
2		EXCAVACIONES											
2.1		Excavación mecánica en material aluvial con sobretamarios (Incluye repalpe)			M3	5.551,00	\$ 46.176,00	\$ 256.322.976,00	4838,65	\$ 223.429.502,40	4.174,78	\$ 192.774.641,28	\$ 223.429.502,40
2.2		Excavación en roca de la explanación y canales bajo agua			M3	1.236,00	\$ 157.524,00	\$ 194.699.664,00	786,00	\$ 123.813.864,00	786,00	\$ 123.813.864,00	\$ 123.813.864,00
3		RELLENOS			M2	1.365,00	\$ 10.357,00	\$ 14.137.305,00	2027,75	\$ 21.001.406,75	1.377,74	\$ 14.269.253,18	\$ 14.269.253,18
3.1		Suministro e instalación de geotextil NT-3000 o similar			M2	1.365,00	\$ 10.357,00	\$ 14.137.305,00	2027,75	\$ 21.001.406,75	1.377,74	\$ 14.269.253,18	\$ 14.269.253,18
3.2		Adecuación accesos para construcción y mantenimiento de estructuras			M3	140,00	\$ 74.394,00	\$ 10.415.160,00	140,00	\$ 10.415.160,00	140,00	\$ 10.415.160,00	\$ 10.415.160,00
4		ESTRUCTURAS											
4.1		Suministro e instalación de acero para anclaje			KG	356,00	\$ 50.154,00	\$ 17.854.824,00	157,44	\$ 7.896.245,76	156,23	\$ 7.835.559,42	\$ 7.835.559,42
4.2		Suministro e instalación de concreto ciclopeo 60% clase E; resistencia 17 MPa - 40% piedra rajón para fundida de cuerpo azudes			M3	533,00	\$ 617.726,00	\$ 329.247.958,00	326,40	\$ 201.625.766,40	325,59	\$ 201.125.408,34	\$ 201.125.408,34
4.3		Suministro y colocación de mampostería en piedra pagada			M3	8,00	\$ 511.440,00	\$ 4.091.520,00	15,00	\$ 7.671.600,00	15,00	\$ 7.671.600,00	\$ 7.671.600,00
4.4		Suministro e instalación de concreto de recubrimiento clase C; resistencia 28 MPa			M2	527,00	\$ 107.610,00	\$ 56.710.470,00	755,29	\$ 81.276.756,90	742,63	\$ 79.914.414,30	\$ 79.914.414,30
4.5		Suministro e instalación de acero de refuerzo FY 420 MPa			KG	1.283,00	\$ 7.089,00	\$ 9.069.527,00	970,00	\$ 6.856.930,00	968,68	\$ 6.847.598,92	\$ 6.847.598,92
4.6		Suministro e instalación de malla electrosoldada de refuerzo S=0.25M x 0.25M; E=4 MM			KG	314,00	\$ 7.717,00	\$ 2.423.138,00	980,20	\$ 7.564.203,40	744,36	\$ 5.744.226,12	\$ 5.744.226,12
4.7		Suministro e instalación de dren horizontal de longitud menor o igual a 10,0 M			ML	93,00	\$ 101.203,00	\$ 9.411.879,00	70,00	\$ 7.084.210,00	37,60	\$ 3.805.232,80	\$ 3.805.232,80
4.8		Suministro e instalación de gaviones en malla de alambre de acero entrelazado con recubrimiento en PVC o similar según norma INVIAS			M3	689,00	\$ 392.186,00	\$ 270.216.154,00	1441,50	\$ 565.336.119,00	1.388,75	\$ 544.648.307,50	\$ 544.648.307,50
4.9		Suministro e instalación de colcho gavión en malla de alambre de acero entrelazado con recubrimiento en PVC o similar según norma INVIAS			M3	89,00	\$ 392.586,00	\$ 34.940.154,00	37,20	\$ 14.604.199,20	31,47	\$ 12.354.681,42	\$ 12.354.681,42
4.10		Suministro e instalación de fibra de refuerzo en polipropileno para concreto y mortero según características fisicoquímicas y mecánicas de la especificación técnica EP-03			KG	41,00	\$ 31.372,00	\$ 1.286.252,00	7,00	\$ 219.604,00	7,00	\$ 219.604,00	\$ 219.604,00
4.11		Suministro e instalación de bolavento de 1,20 M x 2,40 M x 0,40 M en concreto premezclado Clase C; resistencia 21 MPa			M3	157,00	\$ 700.025,00	\$ 109.903.925,00	110,13	\$ 77.093.753,25	83,31	\$ 58.319.082,75	\$ 58.319.082,75
4.12		Suministro e instalación de lámina Chronit anti-desgaste			M2	126,00	\$ 2.327.531,00	\$ 293.268.906,00	68,00	\$ 158.272.108,00	58,24	\$ 135.555.405,44	\$ 135.555.405,44
5		PRELIMINARES		AZUD 17									
5.1		Desmonte y limpieza			M2	834,00	\$ 7.15,00	\$ 5.963.10,00	1066,80	\$ 7.62.762,00	0,00	\$ 0,00	\$ 7.62.762,00
5.2		Localización y replanteo			M2	913,00	\$ 5.205,00	\$ 4.752.165,00	527,49	\$ 2.745.585,45	0,00	\$ 0,00	\$ 2.745.585,45
6		EXCAVACIONES											
6.1		Excavación mecánica en material aluvial con sobretamarios (Incluye repalpe)			M3	6.829,00	\$ 46.176,00	\$ 315.335.904,00	4844,00	\$ 223.676.544,00	4.844,00	\$ 223.676.544,00	\$ 223.676.544,00
6.2		Excavación en roca de la explanación y canales bajo agua			M3	824,00	\$ 157.524,00	\$ 129.799.776,00	624,00	\$ 98.294.976,00	624,00	\$ 98.294.976,00	\$ 98.294.976,00
7.1		Suministro e instalación de geotextil NT-3000 o similar			M2	801,00	\$ 10.357,00	\$ 8.295.957,00	1531,30	\$ 15.859.674,10	781,03	\$ 8.089.127,71	\$ 8.089.127,71
7.2		Adecuación accesos para construcción y mantenimiento de estructuras			M3	130,00	\$ 74.394,00	\$ 9.671.220,00	130,00	\$ 9.671.220,00	130,00	\$ 9.671.220,00	\$ 9.671.220,00
8		ESTRUCTURAS											
8.1		Suministro e instalación de acero para anclaje			KG	246,00	\$ 50.154,00	\$ 12.337.884,00	128,00	\$ 6.419.712,00	64,00	\$ 3.209.856,00	\$ 3.209.856,00
8.2		Suministro e instalación de concreto ciclopeo 60% clase E; resistencia 17 MPa - 40% piedra rajón para fundida de cuerpo azudes			M3	207,00	\$ 617.726,00	\$ 127.869.282,00	136,50	\$ 85.555.051,00	136,50	\$ 84.319.599,00	\$ 84.319.599,00
8.3		Suministro y colocación de mampostería en piedra pagada			M3	14,00	\$ 511.440,00	\$ 7.160.160,00	9,00	\$ 4.602.960,00	9,00	\$ 4.602.960,00	\$ 4.602.960,00
8.4		Suministro e instalación de concreto de recubrimiento clase C; resistencia 28 MPa			M2	2.899,00	\$ 107.610,00	\$ 311.961.390,00	682,70	\$ 71.313.147,00	638,36	\$ 68.693.919,60	\$ 68.693.919,60
8.5		Suministro e instalación de acero de refuerzo FY 420 MPa			KG	3.302,60	\$ 7.089,00	\$ 23.346.079,40	806,50	\$ 5.701.148,50	805,91	\$ 5.696.977,79	\$ 5.696.977,79
8.6		Suministro e instalación de malla electrosoldada de refuerzo S=0.25M x 0.25M; E=4 MM			KG	2.173,80	\$ 7.717,00	\$ 16.775.214,60	861,51	\$ 6.648.272,67	616,39	\$ 4.756.681,63	\$ 4.756.681,63
8.7		Suministro e instalación de dren horizontal de longitud menor o igual a 10,0 M			ML	13,00	\$ 101.203,00	\$ 1.315.639,00	60,00	\$ 6.072.180,00	60,00	\$ 6.072.180,00	\$ 6.072.180,00

UNGRD Unión Nacional de Gestión del Riego y el Fomento										ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 2									
										GESTIÓN DE CONTRATACIÓN									
CONTRATO No : _____ 9677-PPAL001-323-2021										VERSIÓN: 01 CÓDIGO: FR-1604-GON-43 F.A.: 25/03/2021									
OBJETO:										PERIODO: DE 01/08/2022 A 21/09/2022									
CONTRATISTA:										FECHA DE ELABORACIÓN: 21 09 2022									
CONTRATO DE INTERVENTORIA No : 9677-PPAL001-133-2021										VALOR SIN IVA DEL ACTA: \$ 3.908.085.434.87									
LOCALIZACIÓN: MOCOA / PUTUMAYO										PLAZO INICIAL: _____ PLAZO ACUMULADO: _____ DIECIOCHO (18) MESES									
INTERVENITOR: CONSORCIO INTER-MOCOCA 2020										FECHA DE SUSPENSIÓN: 15/04/2021 19/07/2021									
FECHA DE REANUDACIÓN: 19/10/2021										FECHA DE VENCIMIENTO: 14/01/2023									
VALOR INICIAL (Incluido IVA): \$ 6.196.852.151,00										VALOR ADICIÓN No. 1: \$ 0.00									
VALOR TOTAL ACUMULADO: \$ 6.196.852.151,00										VALOR TOTAL EN ADICIONES: \$ 0.00									
CONDICIONES ORIGINALS										OBRA EJECUTADA									
No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN	ITEM DE PAGO	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR						
Acta de Modificación No. 01 de fecha 10/06/22								PRESENTE ACTA						ACUMULADO					
Saldo por ejecutar : \$ 620.004.500.13																			
VALOR DEL ACTA EN LETRAS: TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS MCTE																			
El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia al citado contrato de obra.																			
Para constancia de lo anterior firman																			
NOTA:																			
1.- El Interventor Certifica que revisó, verificó y constató el pago de los Parafiscales de Ley por parte del contratista, con base en los soportes presentados por éste.																			
2.- Las cantidades y valores consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista e Interventor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoria y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoria.																			
3.- El IVA del PMT de las condiciones actualizadas se calculo con base a la distribución del PMT del anexo 15.1.																			
Firma: _____ Nombre: LEONIDAS ORTEGA URBANO Matricula Profesional: 1520273756 CND REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EVIS CONTRATISTA DE OBRA																			
Firma: _____ Nombre: CARLOS WILLIAM DIAZ AGUIDELO Matricula Profesional: 6320257072 CND DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO EVIS CONTRATISTA DE OBRA																			
Firma: _____ Nombre: CARLOS ANDRES SUAREZ CARO Matricula Profesional: 25202150991 CND REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO INTER-MOCOCA 2020 INTERVENTORIA																			
Firma: _____ Nombre: MARCO TUJO BENITEZ MATEUS Matricula Profesional: 250014688 CND DIRECTOR DE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER-MOCOCA 2020 INTERVENTORIA																			
Firma: _____ Nombre: ING. ROBINSON LEMUS CLAVILIO SUPERVISOR UNGRD-FNGRD CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 9677-PPAL001-133-2021																			

Ocupar FOLIO PREVISORA
Copias: Archivo de Gestión UNGRD - SPR - SMD - SDG (Área que aplica), Contratista, Interventor