



## FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### CONTRATO DE OBRA 1380-1842-2023

#### FORMATO FE-1-036

#### ACTA DE PRÓRROGA No. 1 A LA SUSPENSIÓN No. 2 DEL CONTRATO DE OBRA

En Bogotá D.C., a los diez (10) días del mes de julio del año dos mil veinticuatro (2024), se reunieron las siguientes personas: CESAR AUGUSTO CAMARGO CAMARGO quien se desempeña como Representante Legal del Consorcio KM042 con NIT 901.611.363-9 en su calidad de interventor y DIEGO MAURICIO MARTINEZ OLAVE quien se desempeña como Representante Legal del CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 con NIT 830.002.469-0, en su condición de Contratista, identificados civilmente como aparece al pie de sus firmas, para suscribir el **Acta de Prórroga No. 1 a la Suspensión No. 2** del Contrato de Obra No. 1380-1842-2023 del 26 de septiembre de 2023 cuyas condiciones se transcriben a continuación, teniendo en cuenta que :  
El Contratista de obra mediante comunicación FFIE-1842-101-2023 del 9 de julio de 2024, solicita la prórroga a la suspensión de su contrato con base en los siguientes argumentos:

*"(...) Por medio de la presente nos permitimos manifestar que, las condiciones por las que solicitamos la Suspensión No. 02, aún no se han superado, debido a que se siguen presentando situaciones que perjudican notablemente el restablecimiento de las actividades de obra, ya que el paso vehicular y de personas hacia la zona continúa restringido. Es por esto que hasta tanto no se supere la situación que nos está impidiendo retomar labores, solicitamos evaluar la presente solicitud de prórroga No. 01 a la suspensión No 02, por un tiempo de 20 días calendario desde el día 10 de julio de 2024 hasta el 29 de julio de 2024, tiempo que permitirá evaluar la mejora de las condiciones actuales y de esta manera poder garantizar la correcta terminación de las actividades de obra."*

En razón de lo anterior, la interventoría avala la solicitud de prórroga a la suspensión con radicado CS.MK042-468-038-2024 del 9 de julio de 2024, donde indica:

*"(...)Por lo anterior y verificando que el acceso de materiales a las áreas de intervención se ve afectado por los daños en las vías a razón de las intensas lluvias en la región generando reprocesos en campo, es soporte para que se gestione un periodo de 20 días calendario a la espera de que esta situación mejore y se logre una logística que brinde rendimiento efectivo en campo y poder terminar los procesos constructivos en las diferentes sedes, dicho esto esta interventoría da visto bueno a la solicitud de prórroga No. 1 a la suspensión No.2 por un periodo de 20 días calendario en el periodo del 10 al 29 de julio de 2024 (...)"*

Por lo anteriormente expuesto, se procede a prórrogar la suspensión del Contrato de Obra No. 1380-1842 de 2023 por el término de **veinte (20) días calendario, contados a partir del 10 de julio de 2024 hasta el 29 de julio de 2024**, o antes si se superan los motivos que dieron origen a la presente suspensión.

Las partes aceptan que la prórroga a la Suspensión acordada en el presente documento no genera ninguna contraprestación económica adicional fuera del valor previsto en el contrato de obra.

#### OBJETO

**"EJECUTAR EL DIAGNOSTICO Y OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDA POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA — FFIE EN EL TERRITORIO NACIONAL". Cada uno de estos proyectos se adelantará de acuerdo con las especificaciones técnicas contenidas en el presente documento, en la propuesta presentada por el CONTRATISTA, en los CPC y sus Modificaciones, y en los Anexos del presente Contrato NRT 21-21**

#### CONTRATISTA

#### CONSORCIO CONSTRUJEM 2023

#### LOCALIZACIÓN

Instituciones Educativas: I.E Integrado Campo Dos, I.E Integrado Petrolea, I.E Horacio Olave (Sede Horacio Olave), I.E Horacio Olave (Sede Versalles), I.E Monseñor Sarmiento Peralta, I.E Colegio Santo Angel, C.E Rural La Divina Esperanza, Institución Etnoeducativa Bari - Departamento de Norte de Santander.

#### PLAZO INICIAL

6 MESES

#### FECHA DE INICIO

5 de diciembre de 2023

#### FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL

4 de junio de 2024

#### FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1

15 de diciembre de 2023

#### TIEMPO DE SUSPENSIÓN No. 1

30 Días calendario

#### FECHA DE REINICIO No. 1

14 de enero de 2024

#### FECHA DE SUSPENSIÓN No. 2

25 de junio de 2024

#### TIEMPO DE SUSPENSIÓN No. 2

15 Días calendario

#### FECHA DE PRÓRROGA No. 1 A LA SUSPENSIÓN No. 2

10 de julio de 2024

#### TIEMPO DE PRÓRROGA No. 1 A LA SUSPENSIÓN No. 2

20 Días calendario

#### FECHA DE REINICIO EN VIRTUD DE LA SUSPENSIÓN No. 2

30 de julio de 2024


#### FECHA DE TERMINACIÓN FINAL

8 de agosto de 2024

#### INTERVENTOR

#### CONSORCIO KM042

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta, a los diez (10) días del mes de julio del año dos mil veinticuatro (2024), por los que en ella intervinieron.

FIRMADO DIGITALMENTE		FIRMADO DIGITALMENTE	
CONTRATISTA	CONSORCIO CONSTRUJEM 2023	INTERVENTOR	CONSORCIO KM042
Nit/ C:C	830.002.469-0	Nit/ C:C	901.611.363-9
REP. LEGAL	DIEGO MAURICIO MARTINEZ OLAVE	REP. LEGAL	CESAR AUGUSTO CAMARGO CAMARGO
C.C.	94.298.730	C.C.	80.029.202
			
		FIRMADO DIGITALMENTE	
		PROFESIONAL SENIOR 2	RODRIGO SALAZAR RAMIREZ
		Nit/ C:C	80.195.208
		UG del FFIE	

En consecuencia, e independientemente de la fecha de suscripción que se registre en el Sistema de Firma Digital, para todos los efectos la fecha de la novedad contractual corresponderá a la acordada por el contratista de obra con la interventoría, con el aval de la supervisión de la Unidad de Gestión.

Las partes acuerdan que este contrato podrá ser firmado electrónicamente mediante el uso de firma digital, de conformidad con lo establecido en la Ley 527 de 1999 y su reglamentación. Las firmas digitales de las partes tendrán la misma validez y efectos jurídicos que las firmas manuscritas y se considerarán como prueba suficiente de la manifestación de voluntad de las partes para todos los efectos legales.