



Al contestar cite Radicado 2024-2-003122-053131 Id: 422997  
Folios: 5 Fecha: 10-10-2024 12:20:29  
Anexos: 1 Documentos electrónicos,  
Remitente: SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS PARA LA SEGURIDAD Y  
LA CONVIVENCIA CIUDADANA  
Destinatario: JOHN HAROLD GARCÍA RIASCOS y Otros...

Bogotá D.C.

Doctor  
**JHON HAROLD GARCÍA RIASCOS**  
Alcalde  
Municipio de López de Micay – Cauca

Ingeniero  
**IVÁN DARÍO CASTILLO VALENCIA**  
Supervisor  
Municipio de López de Micay – Cauca

**Asunto:** Respuesta al oficio enviado por el municipio López de Micay – Cauca, mediante correo electrónico el 1 de octubre de 2024.

**Ref.:** Convenio Interadministrativo No. 2057 de 2021.

Respetado Doctor Jhon García,

De conformidad al Convenio Interadministrativo No. 2057 de 2021 suscrito entre el Municipio de López de Micay – Cauca y el Ministerio del Interior - FONSECON, cuyo objeto es “AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN (OBRA) DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE LOPEZ DE MICAY CAUCA”; cuyo plazo de ejecución es el **31 de octubre de 2024** y de acuerdo al oficio enviado por ustedes en donde la Entidad Territorial solicitó adición presupuestal y prórroga en tiempo por doce (12) meses para el Convenio en mención, esta Supervisión se permite indicar lo siguiente:

1. Se requiere que el municipio López de Micay – Cauca, exponga el motivo por el cual, solicitó en su comunicado con fecha del 30 de septiembre de 2024 y enviado mediante correo electrónico el 1 de octubre de 2024 un valor de adición de recursos por un valor de **\$3.947.098.765 M/L**, siendo este superior al presupuesto avalado por la Interventoría aprobado por la Entidad Territorial y recibido a satisfacción por la Supervisión del Ministerio del Interior cuando se recibieron los Estudios y Diseños el **5 de mayo de 2023**.


De igual forma es preciso indicar nuevamente que, los valores financieros señalados en el **“Anexo 22 – Acta de recibo de entregables de los estudios y diseños”** del 5 de mayo de 2023, fueron verificados en conjunto con la Supervisión del municipio, Contratista de Obra e Interventoría en una reunión que se llevó a cabo el 6 de agosto de 2024 en las instalaciones del Ministerio del Interior, donde se realizó nuevamente el cálculo aritmético en el cual, se pudo evidenciar que se deberá hacer un alcance a dicho documento, teniendo en cuenta que se cometieron errores al momento de consolidar los valores en cada uno de los componentes.



Al contestar cite Radicado 2024-2-003122-053131 Id: 422997  
Folios: 5 Fecha: 10-10-2024 12:20:29  
Anexos: 1 Documentos electrónicos,  
Remitente: SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS PARA LA SEGURIDAD Y  
LA CONVIVENCIA CIUDADANA  
Destinatario: JOHN HAROLD GARCÍA RIASCOS y Otros...

A continuación, se ilustran las siguientes tablas para  
esclarecer lo descrito con anterioridad:

COSTOS INDIRECTOS		
VALOR COSTOS DIRECTOS		6.526.780.356
ADMINISTRACION	24,00%	1.566.427.285
IMPREVISTOS	1,00%	65.267.804
UTILIDAD	5,00%	326.339.018
<b>TOTAL AIU</b>	<b>30,00%</b>	<b>1.958.034.107</b>
VALOR TOTAL PRESUPUESTO \$ 8.484.814.463		
VALOR TOTAL PRESUPUESTO:		
OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS		

  
Ing. Hernan Alfredo Vallejo Martinez  
C.C. 4.779.927 de Timbiquí Cauca,  
M.P. 19202-49117  
RL: Consorcio Micay 2022

Fuente: "PRESUPUESTO ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PROYECTO CAM"

#### VALORES COMPARATIVOS DETALLADOS

Detalle	Convenio	Resultado Consultoría
Valor estudios y diseño	181.764.470	181.764.470
Valor interventoría Estudios y diseño	64.490.034	64.490.034
Valor presupuesto de obra	5.406.871.091	8.484.814.463
Valor Presupuesto interventoría de obra	192.125.121	192.125.121

VALOR ADICIONAL SOLICITADO AL MINISTERIO DEL INTERIOR –FONSECON es de dos mil ochocientos veintiún millones trescientos veintiocho mil doscientos diecisiete ( \$ 2.821.328.217)

Fuente: "ANEXO 22 – ACTA DE RECIBO DE ENTREGABLES DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS" – 5 DE MAYO DE 2023

Descripción	Convenio (A)	Contratado	Consultoría (B)
<b>OBRA</b>			
Valor Estudios y Diseños	\$ 181.764.470,00	\$ 181.764.470,00	\$ 181.764.470,00
Valor Obra	\$ 5.225.106.621,00	\$ 5.224.928.745,00	\$ 8.484.814.463,00
Valor Parcial	\$ 5.406.871.091,00	\$ 5.406.693.215,00	\$ 8.666.578.933,00
<b>INTERVENTORIA</b>			
Valor Interventoría Estudios y Diseños	\$ 64.490.034,00	\$ 64.490.034,00	\$ 64.490.034,00
Valor Interventoría Obra	\$ 192.125.121,00	\$ 191.954.096,00	\$ 191.954.096,00
Valor Parcial	\$ 256.615.155,00	\$ 256.444.130,00	\$ 256.444.130,00
Valor Total	\$ 5.663.486.246,00	\$ 5.663.137.345,00	\$ 8.923.023.063,00

VALORES ADICIONALES REQUERIDOS PARA EL PROYECTO (B-A)

\$ 3.259.536.817,00

Fuente: "REUNIÓN DEL 6 DE AGOSTO DE 2024"



Al contestar cite Radicado 2024-2-003122-053131 Id: 422997  
Folios: 5 Fecha: 10-10-2024 12:20:29  
Anexos: 1 Documentos electrónicos,  
Remitente: SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS PARA LA SEGURIDAD Y  
LA CONVIVENCIA CIUDADANA  
Destinatario: JOHN HAROLD GARCÍA RIASCOS y Otros...

2. Respecto a los fundamentos técnicos que menciona la Entidad conforme a la solicitud de adición presupuestal, es menester precisar:

- **Reforzar la cimentación:** Respecto a este punto, la Supervisión del Ministerio del Interior precisa que, no se podrá reconocer valores adicionales ni será objeto de análisis y/o estudios por este concepto, teniendo en cuenta que el municipio López de Micay – Cauca de manera autónoma y bajo su riesgo decidió reiniciar los Contratos derivados de obra e interventoría el 1 de marzo de 2024 y avanzar con las actividades de cimentación, pese a que el 29 de febrero de 2024 en comité virtual, se le indicó al municipio no ejecutar obra.

Lo anterior, al constituirse dichas obras de cimentación, obras que requerían recursos adicionales y que son parte del sustento expuesto por el municipio como atenuante en su solicitud de adición de recursos y que estas obras pese a lo indicado en cumplimiento del negocio contractual CLAÚSULA SEGUNDA: I. ESPECÍFICAS "(...) 18) *"De conformidad con la obligación anterior, el MUNICIPIO entregará al supervisor del convenio designado por el MINISTERIO, y al apoyo a la supervisión (si lo hubiere) un paquete en original de los documentos derivados producto de los Estudios y Diseños, previamente recibidos a satisfacción y aprobados por el supervisor del convenio designado por el MUNICIPIO, con el fin de que el MINISTERIO a través de su supervisor y el apoyo a la supervisión, autoricen al MUNICIPIO mediante acta, el inicio de la ejecución de la obra y el desembolso del porcentaje del recurso al que haya lugar. (...)"*, la supervisión del Ministerio del Interior en el acta Anexo 22 – Acta de recibo de entregables de los estudios y diseños de fecha 5 de mayo de 2023, donde se indicó al Municipio de López de Micay, tácitamente, no se autoriza inicio de obra y esta indicación reafirmada en comité del 29 de febrero de 2024, es preciso indicar que dadas las indicaciones mencionadas, el municipio autorizó a los contratista sin tener en debida forma el respaldo presupuestal para ejecutar las mismas.

Adicionalmente, es pertinente indicar que, las actividades ejecutadas sin previa autorización por parte de esta Supervisión no podrán ser canceladas con recursos aportados y desembolsados al municipio por el Ministerio del Interior.

- **Transporte:** Con relación a este punto, la Supervisión del Ministerio del Interior reitera que, las variables que fueron contempladas desde la viabilización del proyecto CAM, respecto al incremento del presupuesto fueron las del TRANSPORTE y el componente AIU del (30%), tal como se ilustra en la siguiente tabla:

C. PRESUPUESTO DE OBRA					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. PARCIAL
1	VALOR CONSTRUCCIÓN AREA CUBIERTA	M²	1.444,80	\$ 1.748.960	\$ 2.596.897.408
2	VALOR CONSTRUCCIÓN AREA DESCUBIERTA	M²	72,24	\$ 476.597	\$ 34.429.367
VALOR TOTAL COSTO DIRECTO					\$ 2.561.326.775
VALOR TOTAL COSTO DIRECTO + INCREMENTO DEL TRANSPORTE (74%)					\$ 4.456.708.589
AIU (30%)					\$ 768.398.033
TOTAL PRESUPUESTO OBRA					\$ 5.225.106.621



Al contestar cite Radicado 2024-2-003122-053131 Id: 422997  
Folios: 5 Fecha: 10-10-2024 12:20:29  
Anexos: 1 Documentos electrónicos,  
Remitente: SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS PARA LA SEGURIDAD Y  
LA CONVIVENCIA CIUDADANA  
Destinatario: JOHN HAROLD GARCÍA RIASCOS y Otros...

**Fuente: "ANÁLISIS DEL SECTOR – VIABILIZACIÓN DEL PROYECTO"**

- **Incremento por Mano de Obra:** Con relación a esto, la Supervisión del Ministerio del Interior señala que, después de haber adelantado la respectiva revisión y verificación en la plataforma SECOP I de la licitación pública No. PS 004- LP – LMICAY – CAU-2022, cuyo objeto es: *"REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE LOPEZ DE MICAY-CAUCA"*, se evidenció que se encuentra un documento denominado PLIEGOS DE CONDICIONES DEFINITIVOS, en el cual establece en su numeral 1.18 – Asignación de los Riesgos, donde menciona que existe un anexo 3 *"MATRIZ DE RIESGOS"*, sin embargo, esta Supervisión al momento de realizar la búsqueda del documento anexo 3 *"MATRIZ DE RIESGOS"* no fue encontrado, en virtud de poder valorar la información allí descrita con relación a la **MANO DE OBRA**, (ver anexo 1).

Por ende, se insta al municipio López de Micay – Cauca a dar estricto cumplimiento a lo consagrado en el numeral 14) de la **CLÁUSULA SEGUNDA: I. ESPECÍFICAS:**

- (...) ***"14) Elaborar y publicar los pliegos de condiciones y demás documentos precontractuales en la plataforma establecida para el efecto por Colombia Compra Eficiente para la contratación de los estudios, diseños y obra e interventoría, de conformidad con el Estatuto de Contratación Pública y las normas que lo complementen o adicionen."*** (...)

Por otra parte, respecto a la solicitud de prórroga, es pertinente indicar que, no será posible otorgar mayor plazo de ejecución al Convenio Interadministrativo No. 2057 de 2021, suscrito entre el Ministerio del Interior y el municipio López de Micay – Cauca al contractualmente previamente pactado, esto hasta tanto no se defina el proceso que se está adelantando por posible incumplimiento a las obligaciones contractuales.

Finalmente, la Supervisión del Ministerio del Interior insta al municipio López de Micay – Cauca, a dar estricto cumplimiento a las obligaciones contractuales consagradas en el **ANEXO DE CONDICIONES** del convenio en mención:

#### **CLÁUSULA SEGUNDA: OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO – I. ESPECIFICAS**


- ***"21) Incluir como riesgo previsible en su contratación los mayores valores que puedan arrojar los estudios y diseños. En caso de materializarse este riesgo, deberá aportar y/o gestionar por su propia cuenta los recursos adicionales que se lleguen a requerir como resultado del presupuesto entregado con los estudios y diseños. Lo anterior, deberá ser revisado y aprobado por el interventor y el supervisor del convenio por parte del MUNICIPIO, para lo cual deberá presentar el correspondiente Certificado de Disponibilidad Presupuestal, previo al inicio de la ejecución de la obra, a fin de garantizar el cierre financiero del proyecto. Los recursos adicionales a los que se refiere este numeral serán adicionados por el MUNICIPIO a los contratos derivados según se requiera, previa modificación del convenio"***.
- ***"22) Aportar y/o gestionar por su propia cuenta los recursos adicionales que se lleguen a requerir durante la ejecución de los contratos derivados del presente convenio, para lo cual presentará al***





Al contestar cite Radicado 2024-2-003122-053131 Id: 422997  
Folios: 5 Fecha: 10-10-2024 12:20:29  
Anexos: 1 Documentos electrónicos,  
Remitente: SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS PARA LA SEGURIDAD Y  
LA CONVIVENCIA CIUDADANA  
Destinatario: JOHN HAROLD GARCÍA RIASCOS y Otros...

*Ministerio el correspondiente Certificado de Disponibilidad Presupuestal. Estos recursos se adicionarán directamente por el MUNICIPIO a los contratos. Lo anterior deberá ser comunicado al Ministerio del Interior, antes de que se inicie la ejecución las actividades que requieran mayores recursos, para lo cual se deberá contar con la aprobación del interventor y el supervisor de la entidad territorial, así como el sustento técnico de los mayores recursos".*

Atentamente,



Manuel Antonio Linares Donato  
Profesional Especializado  
Supervisor Convenio

**Proyectó:** Keyber Jhancarlos Socha Vargas – Contratista/Apoyo a la supervisión SPSCC.   
**Revisó:** Diana Carolina Guerra Urbina – Contratista/Apoyo jurídico SPSCC.   
**Copia:** ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA  
Póliza No. 435-47-994000047251