

Bogotá D.C., 3 de agosto de 2023

En respuesta a: E-2020-2203-234456

Señor

**JHON JAIRO IBARRA**

ALCALDE

ALCALDIA DE VISTAHERMOSA

Calle 9 carrera 13 esquina 2 piso

Meta - Vistahermosa

Asunto: Solicitud de pronunciamiento previo a inicio de acciones judiciales frente a motivos de presunto incumplimiento en el plazo de ejecución finalizado el 31/12/2022 del Convenio No. 359 FIP 2021.

Cordial saludo,

El **03 de junio de 2021** se suscribió el **Convenio Interadministrativo No. 359 FIP-2021** con el **municipio de Vistahermosa - Meta**, el cual tiene por objeto: *"Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros, entre el Departamento para la Prosperidad Social – Fondo de inversión para la Paz – PROSPERIDAD SOCIAL - FIP y la ENTIDAD TERRITORIAL, para la ejecución de obras de infraestructura social vial, con el propósito de aportar a la inclusión socioeconómica, la superación de la pobreza, la consolidación de territorios y la generación de espacios comunitarios para la reintegración, estabilización y reconciliación social, de conformidad con la ficha anexa"*. Con plazo de ejecución inicial hasta el **31 de diciembre de 2021 y valor \$1.440.459.787,00.**

En la mencionada ficha se relacionó el proyecto a ejecutar, el cual se denominó: **MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS CON ALTERNATIVA DE PLACA HUELLA EN LA VEREDAS CAÑO MADROÑO, ROSALES Y ALTO DELICIAS, EN EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA - META.**

Mediante el **Otrosí No. 1** al convenio interadministrativo suscrito el 29 de diciembre de 2021, se pactó el plazo de ejecución **hasta el 31 de julio de**



Centro de Atención Telefónica: 018000951100 – 601 3731088

**Prosperidad Social**

Atención por teléfono móvil: mensaje de texto al 85594

Dirección de Correspondencia: Carrera 7 No. 27-18 Bogotá D.C.

[www.prosperidadsocial.gov.co](http://www.prosperidadsocial.gov.co)

Todas las personas tienen derecho a presentar peticiones respetuosas ante las autoridades de forma GRATUITA

No recurra a intermediarios. No pague por sus derechos. DENUNCIE



2022.

Mediante el **Otrosí No. 2** al convenio interadministrativo suscrito el 30 de julio de 2022, se pactó el plazo de ejecución **hasta el 31 de diciembre de 2022**.

## BALANCE ECONÓMICO DEL CONTRATO o CONVENIO.

CONCEPTO	VALOR
Valor Inicial del Contrato o Convenio:	\$1.440.459.787,00
Valor Total del Contrato o Convenio	\$1.440.459.787,00
Total Ejecutado*	\$ 825.095.365,99
Valor Pagado y/o desembolsado	\$ 0 ,00

\* Valor ejecutado **\$825.095.365,99** corresponde al **57,28%** ejecutado y reportado por la interventoría CONSORCIO AJS en el comunicado CTO207-FIP. C.AJS – 00817–DIR del 16 de marzo de 2023.

## HECHOS QUE SUSTENTAN EL PRESUNTO INCUMPLIMIENTO

El **3 de junio de 2021 se suscribió el Convenio Interadministrativo No. 359 FIP-2021** con el Municipio de Vistahermosa - Meta, desde dicha fecha se procedió a iniciar el proceso de maduración Fase III de la iniciativa por parte del Municipio y la Interventoría asignada por Prosperidad Social. Sin embargo, hasta el 10 de septiembre de 2021 que se emitió comunicado S-2021-4300-280105 por parte del Director Técnico de Prosperidad Social y ficha de estructuración por parte del Dirección Técnica de Prosperidad Social e INTERVENTORIA.

Posterior a la emisión del comunicado S-2021-4300-280105 el Municipio de Vistahermosa procedió a iniciar la convocatoria del proceso licitatorio para el proyecto derivado del convenio el 5 de octubre de 2021, como resultado la ENTIDAD TERRITORIAL suscribió **resolución de adjudicación No. 150 el 1 de diciembre de 2021** y contrato de obra No. 269 de 2021.



Centro de Atención Telefónica: 018000951100 – 601 3731088

**Prosperidad Social**

Atención por teléfono móvil: mensaje de texto al 85594

Dirección de Correspondencia: Carrera 7 No. 27-18 Bogotá D.C.

[www.prosperidadsocial.gov.co](http://www.prosperidadsocial.gov.co)

Todas las personas tienen derecho a presentar peticiones respetuosas ante las autoridades de forma GRATUITA

No recurra a intermediarios. No pague por sus derechos. DENUNCIE



Basados en los hechos expuestos anteriormente, esta supervisión procedió a solicitar la constitución de reserva para los recursos del convenio 359 FIP de 2021 el 20 de diciembre de 2021 mediante memorando M-2021-4301-042978 y posterior el 23 de diciembre de 2021 se solicitó la modificación al Convenio Interadministrativo No. 359 FIP de 2021 mediante memorando M-2021-4300-044115 y M-2021-4300-044116. Como resultado de estas acciones se estableció el **Otrosí No. 1** al convenio interadministrativo 359 FIP de 2021 con nuevo **plazo de ejecución hasta el 31 de julio de 2022**.

A pesar de que la ET suscribió resolución de adjudicación No. 150 el 1 de diciembre de 2021, hasta el **1 de marzo de 2022 suscribieron el acta de inicio del contrato de obra** debido a múltiples observaciones realizadas por la interventoría Consorcio AJS a la documentación inicial presentada por el contratista, así las cosas se estableció el plazo inicial de ejecución del contrato de obra de 120 días, obteniendo así la **fecha de terminación contractual para el 28 de junio de 2022**.

Durante la ejecución del contrato de obra, se presentaron diferentes novedades contractuales las cuales se relacionan a continuación:

Acta	Fecha
Fecha de inicio:	01 de marzo de 2022
Fecha de terminación inicial:	28 de junio de 2022
Fecha de suspensión No1:	02 de junio de 2022
Ampliación No 1 Suspensión No 1:	16 de junio de 2022
Ampliación No 2 Suspensión No 1:	01 de julio de 2022
Ampliación No 3 Suspensión No 1:	15 de julio de 2022
Ampliación No 4 Suspensión No 1:	12 de agosto de 2022

Fecha de Reinicio No 1:	01 de septiembre de 2022
Fecha de Terminación:	11 de noviembre de 2022

Así mismo durante el plazo contractual del contrato de obra, desde esta supervisión se realizaron las alertas pertinentes en cuanto al cumplimiento de las obligaciones establecidas en el convenio, atraso de obra y los saldos de reserva de los recursos correspondientes al convenio 359 FIP de 2021. De manera general relacionan las comunicaciones emitidas a continuación:

<b>Radicación</b>	<b>Fecha</b>	<b>Asunto</b>
S-2022-4301-421626	18/11/2022	Saldos de reserva y solicitud de remisión de documentos para el trámite de desembolso 359 FIP 2021 (VISTA HERMOSA) META
S-2022-4301-317194	29/08/2022	Saldos de reserva y solicitud de remisión de documentos para el trámite de desembolso Convenio No. 359 FIP 2021
S-2022-4301-206345	6/07/2022	Posible incumplimiento del Convenio Interadministrativo No. 359 FIP de 2021 – Atraso en ejecución de contrato de obra No. 269 de 2021
S-2022-4301-200837	29/06/2022	Cumplimiento de obligaciones del Convenio Interadministrativo No. 359 FIP de 2021 - Desembolsos
S-2022-4301-190501	21/06/2022	Aclaración de documentos requeridos en caso dado que la ENTIDAD TERRITORIAL considere solicitar prorroga al plazo de ejecución del convenio INTERADMINISTRATIVO No. 359 FIP 2021
S-2022-4301-167190	2/06/2022	Requerimiento a posible incumplimiento del Convenio Interadministrativo No. 359 FIP de 2021 – Atraso en ejecución de contrato de obra No. 269 de 2021
S-2022-4301-143816	9/05/2022	Cumplimiento de obligaciones del Convenio Interadministrativo No. 359 FIP de 2021 – Atraso en ejecución de contrato de obra No. 269 de 2021

S-2022-4301-142209	5/05/2022	SalDOS de reserva y solicitud de remisión de documentos para el trámite de desembolso CV No. 359 FIP 2021 (VISTA HERMOSA) META
S-2022-4301-034030	2/03/2022	SalDOS de reserva y solicitud de remisión de documentos para el trámite de desembolso Convenio No. 359 FIP 2021

Así las cosas, se puede apreciar que la fecha de terminación contractual de contrato de obra fue el 11 de noviembre de 2022, sin embargo actualmente no se cuenta con el acta de terminación debidamente suscrita por las partes. También es menester mencionar que a la fecha de terminación del contrato no se logró el 100% del objeto contractual, **dejando una obra ejecutada correspondiente al 63,75%**, según lo establecido por la interventoría CONSROCIO AJS en el documento "INFORME EXTRAORDINARIO SOBRE EL CUMPLIMIENTO FUNCIONAL DEL PROYECTO. CV 359 DE 2021 VISTAHERMOSA – META" del **30 de noviembre de 2022**.

El 2 de diciembre de 2022 la interventoría emitió comunicado CTO207-FIP. C.AJS – 00772-JPDIR con asunto "Notificación Incumplimiento entrega informes mensuales de obra PGIO y SOCIAL", donde se expusieron los siguientes argumentos:

*"...El Consorcio AJS en calidad de interventor del contrato de obra No. 269 de 2021, en sus labores, notifica que a la fecha no se han cumplido con la entrega del informe mensual de obra correspondiente al periodo del 01 de octubre al 31 de octubre de 2022 y del 01 de noviembre al 11 de noviembre de 2022 por parte del contratista en sus componentes Informe PGIO (SST, AMBIENTAL y Calidad), Informe SOCIAL y Técnico, para el contrato de obra teniendo en cuenta que el contrato de obra reinició el pasado 01 de septiembre de 2022 y con fecha de finalización del 11 de noviembre de 2022.*

*De igual manera y de acuerdo con las observaciones realizadas por la interventoría mediante correo electrónico enviado el pasado 26 de noviembre de 2022, en la cual se indica, dentro de los soportes*



*entregados para el periodo del 01 de septiembre al 30 de septiembre de 2022, no se evidencian los soportes del componente de calidad..."*

Ante la terminación anormal del contrato de obra, la interventoría emitió comunicado CTO207-FIP. C.AJS – 00778-JPDIR el 14 de diciembre de 2022 con asunto "INFORME DE INCUMPLIMIENTO TOTAL AL CONTRATO DE OBRA 269 DE 2021" donde se indicó entre otras:

*"...Por medio del presente y en mi calidad de interventor del contrato de obra No. 269 de 2021, suscrito entre el Municipio de Vistahermosa - Meta y la firma PARCOR SAS, y amparado según póliza de cumplimiento No. 57-44-101001803 de Seguros del Estado. Respetuosamente nos permitimos remitir el INFORME DE INCUMPLIMIENTO TOTAL AL CONTRATO DE OBRA 269 DE 2021, cual se deriva del no cumplimiento del objeto contractual en el plazo establecido en el contrato de obra..."*

Teniendo en cuenta el **plazo de ejecución del convenio para el 31 de diciembre de 2022**, esta supervisión remitió comunicado S-2022-4301-461498 con asunto "REQUERIMIENTO FINAL AL PRESUNTO INCUMPLIMIENTO de obligaciones del convenio INTERADMINISTRATIVO No. 359 FIP 2021 - Municipio de Vistahermosa – Meta" el 22 de diciembre de 2022.

Posteriormente, el **24 de enero de 2023** se remitió por parte de esta supervisión comunicado S-2023-4301-027049 con asunto "Terminación del Convenio No. 359 FIP 2021 de Vistahermosa – Meta." por medio del cual **se notificó a la Entidad Territorial el vencimiento del plazo contractual que además era de conocimiento de las partes.**

La interventoría CONSORCIO AJS emitió comunicado CTO207-FIP. C.AJS – 00817-DIR el 16 de marzo de 2023 donde se presentó el INFORME EXTRAORDINARIO DE CIERRE DE CONVENIO 359 FIP DE 2021, en dicho informe la interventoría documentó la información general del contrato de obra, su desarrollo y el estado en el que finalizó el mismo, allí se presentaron las memorias de cantidades de obra ejecutadas por el contratista y **se remitió el acta de terminación suscrita por la interventoría**

**y para suscripción de las demás partes.**

El **9 de junio de 2023** la interventoría remitió comunicado CTO207-FIP. AJS – 00857– DIR con asunto “Documentos requeridos para el cierre y liquidación de contrato de obra 206 de 2021” donde se realizó el siguiente requerimiento:

*“...De igual forma notificamos que para el cierre y liquidación del contrato de obra 206 de 2021, se debe contar con la aprobación de los informes de obra Técnico, Social y PGIO para este último se debe contar con todos los soportes correspondientes a los componentes Ambiental – Calidad y SST. Asimismo, se deben presentar la siguiente documentación:*

- *Balance final de obra. (Obra Ejecutada)*
- *Memorias de cantidades de obra final. (Obra Ejecutada)*
- *Planos récords de acuerdo con la obra ejecutada. (los cuales deben ser suscritos por el director de contrato de obra, director de Interventoría y Supervisor del Contrato de Obra.*
- *Certificación de pago de aportes firmado por R/L del consorcio.*
- *Certificación de paz y salvo de subcontratistas y proveedores.*
- *Manual de Uso y Mantenimiento de los tramos intervenidos.*
- *Informe final de obra (Técnico, PGIO y Social).*
- *Demás documentos que solicite el municipio de Vista Hermosa - Meta...”*

De manera posterior, el **21 de junio de 2023** la interventoría remitió comunicado CTO207-FIP. C.AJS – 00862–DIR donde se **reenvió el acta de terminación y se anexo el acta de entrega y recibo final del objeto contractual con sus respectivas memorias de cantidades como soporte.**

Finalmente el 30 de junio del 2023, la interventoría remitió comunicado CTO207-FIP. AJS – 00867– DIR con asunto “Estado General del CTO de obra 269-2021” dirigida al contratista de obra PARCOR SAS en base a los compromisos adquiridos en la reunión adelantada por las partes el 21 de

junio de 2023 y como se indica en el comunicado:

*".. teniendo en cuenta la finalización del plazo contractual del contrato en referencia, y a la designación por parte de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) del RL de PARCOR S.A.S. remitimos el estado general del contrato de obra de acuerdo con solicitud realizada en reunión CTO VISTA HERMOSA con el municipio de Vista Hermosa – Meta, **nueva Administración PARCOR S.A.S. e interventoría el pasado 21 de junio de 2023 mediante aplicativo Meet...**"*

Pese a las constantes reiteraciones realizadas por la interventoría CONSORCIO AJS durante el transcurso del presente año, no se ha presentado respuesta oportuna por parte del municipio de Vista Hermosa y el contratista de obra en cuanto a la documentación necesaria para el cierre del proyecto en mención.

## OBLIGACIONES PRESUNTAMENTE INCUMPLIDAS

De conformidad con las circunstancias anteriormente expuestas, se consideran presuntamente incumplidas las siguientes obligaciones consagradas en la **Cláusula 3.2 "OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD TERRITORIAL"**, del convenio interadministrativo:

*"6. Poner a disposición de PROSPERIDAD SOCIAL - FIP y del interventor que resulten seleccionados, la documentación, legal y administrativa, que se requiera para el cabal cumplimiento de las actividades relacionadas con la ejecución de las obras e interventoría del proyecto y demás autorizaciones para el desarrollo del proyecto objeto del presente convenio.*

*7. Realizar todos los trámites requeridos para la obtención de permisos y licencias, así como los demás procedimientos necesarios, que sean de su competencia, tanto internamente como ante las autoridades nacionales o territoriales, para la construcción y puesta en funcionamiento del proyecto derivado del presente convenio.*

*14. Adelantar los procesos y trámites precontractuales, contractuales y*



Centro de Atención Telefónica: 018000951100 – 601 3731088

**Prosperidad Social**

Atención por teléfono móvil: mensaje de texto al 85594

Dirección de Correspondencia: Carrera 7 No. 27-18 Bogotá D.C.

[www.prosperidadsocial.gov.co](http://www.prosperidadsocial.gov.co)

Todas las personas tienen derecho a presentar peticiones respetuosas ante las autoridades de forma GRATUITA

No recurra a intermediarios. No pague por sus derechos. DENUNCIE





*postcontractuales para la celebración, ejecución y liquidación del contrato de obra para la ejecución del proyecto, única y exclusivamente bajo la modalidad de selección que corresponda, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios y demás normas que las complementen, atendiendo los principios rectores de la Contratación Pública, las disposiciones del presente convenio y con plena autonomía frente a PROSPERIDAD SOCIAL - FIP. El proceso de selección que inicie la ENTIDAD TERRITORIAL tendrá por objeto exclusivamente la ejecución del proyecto derivado del presente convenio interadministrativo, en los términos de la ficha de estructuración. En consecuencia, no podrá unificar en un proceso de selección los proyectos que se deriven de otros convenios. (...)*

*17. Cumplir con la responsabilidad de la dirección y el manejo de la ejecución contractual y la del proceso de selección que se requiera para suscribir y ejecutar el contrato de obra que se derive del presente convenio, sin que sea posible trasladar dicha responsabilidad a sus comités asesores, ni a sus estamentos de control y vigilancia.*

*21. Asumir la ejecución de las Obras como una obligación de resultado a cargo de la ENTIDAD TERRITORIAL en cuanto a su calidad, características, diseño, materiales y en general a sus condiciones técnicas y de funcionalidad.*

*22. Ejecutar las obras en el plazo máximo previsto en el respectivo cronograma e informar a PROSPERIDAD SOCIAL – FIP cualquier situación que afecte el cumplimiento del mismo.*

*26. Atender las instrucciones y lineamientos que imparta la interventoría durante la ejecución de los contratos que se deriven de la ejecución del presente convenio.*

*27. Dar aplicación a la Ley 1474 de 2011 "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública", especialmente en lo relacionado con el Capítulo VII "Disposiciones para Prevenir y Combatir la Corrupción en la Contratación Pública", así como a los artículos 4 y 26 de la Ley 80 de 1993, que se refieren a la revisión periódicas de las obras ejecutadas para verificar el*

*cumplimiento de las condiciones de calidad ofrecidas por los contratistas, y el principio de responsabilidad.*

*28. Conminar al contratista en caso de demoras, retardos y/o incumplimientos, que afecten la ejecución del presente CONVENIO, para ello deberá adelantar los procedimientos establecidos en la ley para la imposición de multas y/o sanciones y hacer efectivas las garantías, previo cumplimiento de las actividades propias establecidas en el Estatuto Anticorrupción, así como iniciar las acciones contractuales y legalmente establecidas de manera oportuna, sea por iniciativa de la ENTIDAD TERRITORIAL como contratante o por solicitud expresa de la Interventoría. (...)*

*35. Prestar todo el apoyo logístico, técnico y operativo a PROSPERIDAD SOCIAL - FIP, para el cumplimiento y ejecución del objeto del Convenio, así como en los eventos que se realicen en el marco del mismo, tales como: Entrega de obras, Auditorias Visibles, entre otros.*

*36. Formular e implementar los planes de sostenibilidad de las obras para garantizar la administración, operación, mantenimiento y uso de dichos activos en el largo plazo.*

*37. Apropiar los recursos necesarios para la formulación e implementación de los planes de sostenibilidad de las obras.*

*42. Recibir a satisfacción las obras que se ejecuten en el marco del contrato que suscriba la ENTIDAD TERRITORIAL para el cumplimiento del objeto del presente Convenio, con anuencia de PROSPERIDAD SOCIAL - FIP, lo cual implica cumplir con lo estipulado en el contrato de obra, el presente Convenio y la ley respecto a la correcta ejecución de las obras y responder por su calidad y estabilidad en los términos previstos en el Contrato.*

*43. Suscribir, en conjunción con el supervisor designado por PROSPERIDAD SOCIAL - FIP, el acta de entrega y recibo de la obra con el compromiso de sostenibilidad, el cual deberá ser remitido por este último al GIT de Contabilidad de PROSPERIDAD SOCIAL - FIP. (...)"*

Frente a lo expuesto, es pertinente traer a colación que la **Cláusula 22) "Clausula penal pecuniaria"** del convenio, contempló:



Centro de Atención Telefónica: 018000951100 – 601 3731088

**Prosperidad Social**

Atención por teléfono móvil: mensaje de texto al 85594

Dirección de Correspondencia: Carrera 7 No. 27-18 Bogotá D.C.

[www.prosperidadsocial.gov.co](http://www.prosperidadsocial.gov.co)

Todas las personas tienen derecho a presentar peticiones respetuosas ante las autoridades de forma GRATUITA

No recurra a intermediarios. No pague por sus derechos. DENUNCIE



“Las Partes convienen recíprocamente que, sin perjuicio de las otras medidas establecidas contractualmente, se causará a favor de **PROSPERIDAD SOCIAL - FIP**, y a cargo de la **ENTIDAD TERRITORIAL**, como estimación anticipada de perjuicios y a título de pena pecuniaria, la suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del convenio incluyendo, sus adiciones, excluido IVA, sin menoscabo de las demás acciones que correspondan a **PROSPERIDAD SOCIAL - FIP** para el cobro total de los perjuicios realmente irrogados por aquel, monto que puede ser cobrado a favor de **PROSPERIDAD SOCIAL - FIP** mediante jurisdicción coactiva. Por consiguiente, el valor de esta pena se considera como pago parcial de tales perjuicios, y no obsta para que la Entidad valore debidamente y haga exigibles todos los efectivamente causados.”, lo anterior, sin perjuicio de lo que se acredite en sede judicial.

## Requerimiento

Así las cosas, se solicita a la entidad territorial remitir respuesta dentro de los **5 días hábiles** posteriores al envío de esta comunicación mediante correo electrónico, atendiendo el requerimiento de remitir la siguiente documentación debidamente suscrita para adelantar los trámites administrativos correspondientes:

- Acta de posesión y cedula de la persona que firmara el acta de liquidación (Alcalde).
- Contrato de obra.
- Póliza y aprobación inicial del contrato de obra.
- Acta de inicio.
- Otrosíes del contrato de obra.
- Acta de terminación.
- Acta de entrega y recibo final.
- Acta de liquidación (si aplica).
- Actas parciales de ejecución de obra.
- Póliza y aprobación actualizada de estabilidad de la obra al acta de entrega y recibo final. (si aplica).

- Acta de entrega y compromiso de sostenibilidad o Acta de cierre de proyecto (se suscribirá con AV3)
- Informe de la ENTIDAD TERRITORIAL sobre el estado de cumplimiento del OBJETO y CLAUSULADO del CONVENIO con sus respectivos soportes.

En caso de no respuesta, o que la misma no sea suficiente para superar el presunto incumplimiento, se procederá a requerir a la subdirección de contratación la toma de las acciones necesarias.

Atentamente,



**Alvaro Enrique Gutierrez Guzman**

Profesional Especializado

GIT INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HÁBITAT

Revisó: Milton Rene Serna Varela

Elaboró: Andres Camilo Nieto Florez

COPIAEXT: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

POLIZA 380-470-994000117007

CALLE 100 # 9A-45 PISOS 8 Y 12

BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ D.C.

8605246546

Copia Int: Eduardo Andrés Mesa Buitrago - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HÁBITAT

Copia Int: Katherin Saenz Hamon - GIT INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HÁBITAT

Copia Int: Andres Camilo Nieto Florez - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HÁBITAT

Copia Int: Milton Rene Serna Varela - GIT DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN

Folios: 10

Anexos: 1

**Anexo:**

380-47-994000117007-2 Garantía Otro si N°  
2.PDF



Centro de Atención Telefónica: 018000951100 – 601 3731088

**Prosperidad Social**

Atención por teléfono móvil: mensaje de texto al 85594

Dirección de Correspondencia: Carrera 7 No. 27-18 Bogotá D.C.

[www.prosperidadsocial.gov.co](http://www.prosperidadsocial.gov.co)

Todas las personas tienen derecho a presentar peticiones respetuosas ante las autoridades de forma GRATUITA

No recurra a intermediarios. No pague por sus derechos. DENUNCIE



CER875538



Fecha radicación: 2023-08-03 10:27:02 AM

No radicación: S-2023-4301-2075898



Certificate No.  
LAT-1004



Certificate No.  
LAT-1003

Centro de Atención Telefónica: 018000951100 – 601 3731088

**Prosperidad Social**

Atención por teléfono móvil: mensaje de texto al 85594

Dirección de Correspondencia: Carrera 7 No. 27-18 Bogotá D.C.

[www.prosperidadsocial.gov.co](http://www.prosperidadsocial.gov.co)

Todas las personas tienen derecho a presentar peticiones respetuosas ante las autoridades de forma  
GRATUITA

No recurra a intermediarios. No pague por sus derechos. DENUNCIE



CER875538