



Fecha radicación: 2022-05-09 02:10:13 PM

No radicación: S-2022-4301-143816

Bogotá D.C., 9 de mayo de 2022

En respuesta a: E-2020-2203-234456

Señor

JHON JAIR IBARRA

ALCALDE

ALCALDIA DE VISTAHERMOSA

Calle 9 carrera 13 esquina 2 piso

Meta - Vistahermosa

Asunto: Cumplimiento de obligaciones del Convenio Interadministrativo No. 359 FIP de 2021 – Atraso en ejecución de contrato de obra No. 269 de 2021

Estimado Alcalde;

El 03 de junio de 2021 se suscribió el Convenio Interadministrativo No. 359 FIP-2021 con el Municipio de Vistahermosa - Meta, el cual tiene por objeto: *“Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros, entre el **Departamento para la Prosperidad Social – Fondo de inversión para la Paz - PROSPERIDAD SOCIAL - FIP y la ENTIDAD TERRITORIAL**, para la ejecución de obras de infraestructura social vial, con el propósito de aportar a la inclusión socioeconómica, la superación de la pobreza, la consolidación de territorios y la generación de espacios comunitarios para la reintegración, estabilización y reconciliación social, de conformidad con la ficha anexa”*. En la mencionada ficha se relacionó el proyecto a ejecutar, el cual se denominó: **“MEJORAMIENTO DE VIAS Terciarias con alternativa de placa huella en la veredas Caño Madroño, Rosales y Alto Delicias, en el Municipio de Vista Hermosa -Meta”**.

En relación con el proyecto en referencia, a continuación, se relaciona la trazabilidad relevante que da lugar a la presente comunicación:

1. Prosperidad Social asignó la interventoría de la etapa de obra el 27 de enero de 2022, siendo el Consorcio AJS, sin embargo, no fue posible suscribir el acta de inicio del contrato de obra sino hasta el día el 1 de marzo de 2022 debido a diferentes observaciones realizadas por la interventoría a la documentación inicial aportada por el contratista.
2. Desde la suscripción del acta de inicio la interventoría Consorcio Interprosperidad ha presentado informes de seguimiento de manera semanal donde se ha podido evidenciar el atraso creciente por parte del contratista:

- Semana 1 (semana del 01-03-2022 al 06-03-2022):

% de obra programada: 1.83%

% de obra ejecutada: 1.83%

% de atraso / avance: 0%

- Semana 2 (semana del 07-03-2022 al 13-03-2022):

% de obra programada: 7.32%

% de obra ejecutada: 8.43%

% de avance: 1.03%

- Semana 3 (semana del 14-03-2022 al 20-03-2022):

% de obra programada: 15.31%



TR-LAT-0968



SC-CER907522

Centro de Atención Telefónica: 018000951100 – (571) 5954410

Prosperidad Social

Atención por teléfono móvil: mensaje de texto al 85594

Dirección de Correspondencia: Carrera 7 No. 27-18 Bogotá D.C.

www.prosperidadsocial.gov.co

Todas las personas tienen derecho a presentar peticiones respetuosas ante las autoridades de forma

GRATUITA

No recurra a intermediarios. No pague por sus derechos. DENUNCIE



CER875538



Fecha radicación: 2022-05-09 02:10:13 PM

No radicación: S-2022-4301-143816

% de obra ejecutada: 14.73%

% de atraso: 0.58%

- Semana 4 (semana del 21-03-2022 al 27-03-2022):

% de obra programada: 23.18%

% de obra ejecutada: 16.79%

% de atraso: 6.39%

- Semana 5 (semana del 28-03-2022 al 03-04-2022):

% de obra programada: 33.02%

% de obra ejecutada: 23.49%

% de atraso: 9.53%

- Semana 6 (semana del 04-04-2022 al 10-04-2022):

% de obra programada: 42.05%

% de obra ejecutada: 23.49%

% de atraso: 18.56%

- Semana 7 (semana del 11-04-2022 al 17-04-2022):

% de obra programada: 50.66%

% de obra ejecutada: 23.49%

% de atraso: 27.17%

- Semana 8 (semana del 18-04-2022 al 24-04-2022):

% de obra programada: 59.14%

% de obra ejecutada: 23.49%

% de atraso: 35.65%

- Semana 9 (semana del 25-04-2022 al 01-05-2022):

% de obra programada: 64.34%

% de obra ejecutada: 23.49%

% de atraso: 40.85%

3. La interventoría mediante comunicación CTO207-FIP. AJ5 – 0590– DIR del 06/04/2022, se requiere al Contratista por el atraso de obra con corte al 03/04/2022 del 9,53%, así mismo la interventoría solicita implementar planes de contingencia.

4. Posterior se evidencia en los informes de interventoría presentados que la semana 6 hasta la semana 8 (del 04-04-2022 al 01-05-2022) no se presenta avance en la ejecución de la obra, manteniendo un porcentaje de obra ejecutado de 23,49%, como consecuencia en este periodo de tiempo mencionado el atraso de obra ha aumentado de 18,56% al 40.85%.

5. Finalmente, el 26/04/2022 se presenta comunicado CTO207-FIP. C.AJ5 – 00594–JPDIR donde se presenta un presunto incumplimiento al contrato de obra debido al atraso de 35,65% reportado a corte del 24 de abril de 2022 y a la no atención de implementación del PAC (Plan de Acción Correctivo).

En ese contexto, PROSPERIDAD SOCIAL ve con preocupación la falta de atención por parte de la entidad territorial y su contratista de obra, en el sentido de no atender oportunamente cada una de las solicitudes elevadas y los compromisos establecidos en las diferentes mesas de trabajo que se han adelantado, es por esto, que esta supervisión se permite solicitar al Municipio de Vistahermosa, como entidad contratante de las obras, y de acuerdo con las obligaciones que adquirió con Prosperidad Social en virtud del Convenio Interadministrativo No. 359 FIP de 2021; informe de manera preentoria, las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los



TR-LAT-0968



SC-CER907522

Centro de Atención Telefónica: 018000951100 – (571) 5954410

Prosperidad Social

Atención por teléfono móvil: mensaje de texto al 85594

Dirección de Correspondencia: Carrera 7 No. 27-18 Bogotá D.C.

www.prosperidadsocial.gov.co

Todas las personas tienen derecho a presentar peticiones respetuosas ante las autoridades de forma

GRATUITA

No recurra a intermediarios. No pague por sus derechos. DENUNCIE



CER875538



compromisos pactados en mesas de trabajo realizadas.

Así mismo, se solicita a la Entidad Territorial que en cumplimiento de las obligaciones citadas, de cuenta a esta Entidad de las actuaciones adelantadas con miras a conminar al contratista de obra al cumplimiento del contrato (multas, cláusula penal y/o incumplimiento del contrato), informado del procedimiento administrativo correspondiente, fecha de la diligencia, citación al garante y demás conforme lo ordena el Estatuto Anticorrupción y demás normativa aplicable a la materia; toda vez que no se ha reportado el despliegue de acciones al respecto.

Conforme lo anterior, reiteramos nuestra vocación para lograr el éxito de las iniciativas que benefician a la población más vulnerable del País, para lo cual es determinante el compromiso de los Entes Territoriales en el cumplimiento de sus obligaciones, que permitan el logro de los objetivos dispuestos en los acuerdos que nos vinculan como entidades del Estado.

Finalmente, la responsabilidad del atraso en la ejecución y terminación del proyecto recaerá sobre la Entidad Territorial conforme a las obligaciones anteriormente citadas. Cualquier inquietud o información adicional con gusto será atendido por la Dirección de Infraestructura Social y Hábitat.

Cordialmente,

Cristyan Styvens Cabrera Mejia

Profesional Especializado

GIT INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HÁBITAT

Revisó: Nelson Fernando Bermeo Reinoso

Elaboró: Andres Camilo Nieto Florez

COPIAEXT: CONSORCIO AJS

MARCO AURELIO PASTRANA

CALLE 98 NO. 14- 17

BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ D.C.

8050528

Copia Int: Andres Camilo Nieto Florez - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HÁBITAT

Copia Int: Edna Rocio Arcos Lopez - GIT INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HÁBITAT

Copia Int: Aldemar Armando Baquero Bonilla - DIRECCIÓN REGIONAL META

Folios: 9

Anexos: 2



TR-LAT-0968



SC-CER907522

Centro de Atención Telefónica: 018000951100 – (571) 5954410

Prosperidad Social

Atención por teléfono móvil: mensaje de texto al 85594

Dirección de Correspondencia: Carrera 7 No. 27-18 Bogotá D.C.

www.prosperidadsocial.gov.co

Todas las personas tienen derecho a presentar peticiones respetuosas ante las autoridades de forma

GRATUITA

No recurra a intermediarios. No pague por sus derechos. DENUNCIE



CER875538



Fecha radicación: 2022-05-09 02:10:13 PM

No radicación: S-2022-4301-143816

Anexo: C. AJS-00590-DIR 2019_CONTRATO DE OBRA
269-2021.pdf

Anexo: C. AJS-00594-DIR 2019_CONTRATO DE OBRA
269-2021.pdf



TR-LAT-0968



SC-CER907522

Centro de Atención Telefónica: 018000951100 – (571) 5954410

Prosperidad Social

Atención por teléfono móvil: mensaje de texto al 85594

Dirección de Correspondencia: Carrera 7 No. 27-18 Bogotá D.C.

www.prosperidadsocial.gov.co

Todas las personas tienen derecho a presentar peticiones respetuosas ante las autoridades de forma

GRATUITA

No recurra a intermediarios. No pague por sus derechos. DENUNCIE



CER875538