



Bogotá D.C., 22 de diciembre de 2022

En respuesta a: E-2020-2203-234456

Señor

JHON JAIRO IBARRA CAICEDO

ALCALDE

ALCALDIA DE VISTAHERMOSA

Calle 9 carrera 13 esquina 2 piso

Meta - Vistahermosa

Asunto: REQUIRIMIENTO FINAL AL PRESUNTO INCUMPLIMIENTO de obligaciones del convenio INTERADMINISTRATIVO No. 359 FIP 2021 - Municipio de Vistahermosa - Meta.

Cordial saludo,

En atención a la suscripción del **Convenio interadministrativo No. 359 FIP suscrito en el año 2021**, entre Prosperidad Social y el municipio de VISTA HERMOSA-META, el cual tiene por objeto **"Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros, entre el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social – PROSPERIDAD SOCIAL – FIP y LA ENTIDAD TERRITORIAL, para la ejecución de las obras de infraestructura social vial, con el propósito de aportar a la inclusión socioeconómica, la superación de la pobreza, la consolidación de territorios y la generación de espacios comunitarios para la reintegración, estabilización y reconciliación social, de conformidad a la ficha(...)"**

Además, de conformidad con el otrosí No. 2 efectuado al Convenio del asunto, mediante el cual se prorrogó el plazo de ejecución del convenio hasta el 12/31/2022, condicionado al cumplimiento de unos porcentajes de obra, como se dispuso en la siguiente condición resolutoria:

"21) CONDICIÓN RESOLUTORIA: (...) 8. La ejecución y continuidad del presente Convenio está condicionada a los porcentajes de ejecución del proyecto; por lo tanto, las partes acuerdan condicionar la continuidad de



TR-LAT-0968



SC-CER907522

Centro de Atención Telefónica: 018000951100 – 601 3731088

Prosperidad Social

Atención por teléfono móvil: mensaje de texto al 85594

Dirección de Correspondencia: Carrera 7 No. 27-18 Bogotá D.C.

www.prosperidadsocial.gov.co

Todas las personas tienen derecho a presentar peticiones respetuosas ante las autoridades de forma GRATUITA

No recurra a intermediarios. No pague por sus derechos. DENUNCIE



CER875538



la ejecución del convenio a lo siguiente:

1. La entidad territorial deberá tener una ejecución física y financiera del 100% al 15 de octubre de 2022, de lo contrario, se dará por terminado anticipadamente el convenio."

Es indispensable que el municipio de VISTA HERMOSA - META, en su calidad de ejecutor y contratante de la obra, disponga de las actuaciones jurídicas que le otorga la ley para instar a la contratita de obra, al cumplimiento de lo objeto del contrato de obra que ejecuta el proyecto denominado "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS CON ALTERNATIVA DE PLACA HUELLA EN LA VEREDAS CAÑO MADROÑO, ROSALES Y ALTO DELICIAS, EN EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA -META" al tenor de lo previsto en el respectivo contrato de obra derivado del proceso de selección No. MV-LP - 002-2021 de 2022 y los demás documentos que conforman el convenio interadministrativo del cual deriva el proyecto en referencia.

Ahora bien, respecto a la ejecución del contrato de obra previamente mencionado tenemos lo siguiente:

1. El CONSORCIO AJS, quien actúa como interventoría del contrato de obra y el cual mediante informe extraordinario se pronunció con carácter urgente frente al cumplimiento de contrato de obra 269 del 2021, en los siguientes términos, a saber:
(...)

En atención al alcance del contrato de obra 269 de 2021 derivado del convenio 359 FIP de 2021, con objeto contractual "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS CON ALTERNATIVA DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS CAÑO MADROÑO, ROSALES Y ALTO DELICIAS EN EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA", y de acuerdo con los reportes informes semanales y mensuales, realizados durante la ejecución del Proyecto por la Interventoría CONSORCIO AJS, mediante el diligenciamiento del formato F-IP-170 "FORMATO SEGUIMIENTO AL AVANCE DEL CONTRATO DE OBRA" con corte al 11 de noviembre de



TR-LAT-0968



SC-CER907522

Centro de Atención Telefónica: 018000951100 – 601 3731088

Prospерidad Social

Atención por teléfono móvil: mensaje de texto al 85594

Dirección de Correspondencia: Carrera 7 No. 27-18 Bogotá D.C.

www.prosperidadsocial.gov.co

Todas las personas tienen derecho a presentar peticiones respetuosas ante las autoridades de forma GRATUITA

No recurra a intermediarios. No pague por sus derechos. DENUNCIE



CER875538



2022, se puede establecer un avance del Proyecto del 63.75% y que corresponde a la ejecución de 42 metros de placa huella en el tramo 1 sector vereda caño madroño, de 143 metros de placa huella en el tramo 2 sector vereda rosales y 142 metros de placa huella en el tramo 3 sector vereda alto delicias, quedando pendiente y para el recibo y cierre final del proyecto, la ejecución de 266 metros de placa huella y de obras hidráulicas en el tramo 1 sector vereda caño madroño, igualmente en el tramo 2 sector vereda rosales están pendiente por construir 3 metros de placa huella y de una obra hidráulica tipo alcantarilla y en el tramo 3 sector vereda alto delicias está pendiente por construir por parte del constructor 6 metros de placa huella y una obra hidráulica tipo alcantarilla. así mismo, se encuentra pendiente y por ejecutar por parte del contratista constructor, la instalación de la señalización vertical en los tres tramos que hacen parte del objeto contractual. de igual manera se encuentra pendiente por parte del constructor hacer la demolición de 3 placa huella en el tramo 2 sector vereda rosales, las cuales no cumplen con las especificaciones técnicas y de construcción de calles y carreteras del instituto nacional de vías (INVIAS).

Se prepara este informe extraordinario, SEGMENTOS FUNCIONALES VIA TERCIARIA – PLACA HUELLAS en las veredas Caño Madroño, Rosales y Alto Delicias, ubicadas en el municipio de Vista Hermosa Departamento del Meta, dando cumplimiento y en atención a la Solicitud realizada por los Supervisores del Convenio y del Contrato de Interventoría de Prosperidad Social.

(...)

situación que es preocupante frente a las obligaciones derivadas del convenio, específicamente sobre el cumplimiento de la condición resolutoria, que en la actualidad ya se cumplió dicho plazo sin haberse cumplido el porcentaje de ejecución.

2. Como quiera que es de conocimiento de las partes, el contrato de obra número 269 del 2021 fue adjudicado a la persona natural CARLOS



TR-LAT-0968



SC-CER907522

Centro de Atención Telefónica: 018000951100 – 601 3731088

Prosperidad Social

Atención por teléfono móvil: mensaje de texto al 85594

Dirección de Correspondencia: Carrera 7 No. 27-18 Bogotá D.C.

www.prosperidadsocial.gov.co

Todas las personas tienen derecho a presentar peticiones respetuosas ante las autoridades de forma GRATUITA

No recurra a intermediarios. No pague por sus derechos. DENUNCIE



CER875538



AUGUSTO DAZA ORREGO identificado con cédula No. 79436655; el cual actualmente se encuentra en un situación jurídica especial referente a un proceso penal en el cual se encuentra vinculado con medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.

Ahora bien, conforme lo anterior refiriéndose al punto número 1, podemos establecer que los porcentajes de ejecución del contrato de obra son inferiores a los establecidos tanto en la resolución resolutoria como del plazo de la ejecución del mismo contrato de obra; previendo con eso un posible incumplimiento del mencionado acto jurídico administrativo; así mismo frente al punto número 2, el contratista se encuentra legalmente, frente una inhabilidad sobreviniente en el entendido que como quiera actualmente no se tiene sentencia ejecutoriada sobre su situación jurídica no es menos cierto que el encontrarse bajo medida de aseguramiento lo inhabilita conforme lo preceptuado en el artículo 9 de la ley 80 de 1993, modificada parcialmente por la ley 1150 del 2007 artículo 32.

Por otra parte, es pertinente acotar que los recursos de la vigencia 2021 del convenio INTERADMINISTRATIVO se constituyeron en reserva presupuestal, tal y como lo preceptúa el artículo 14 del decreto 111 de 1996 instituyó el principio de anualidad del gasto en los siguientes términos:

"El año fiscal comienza el 1o. de enero y termina el 31 de diciembre de cada año. Después del 31 de diciembre no podrán asumirse compromisos con cargo a las apropiaciones del año fiscal que se cierra en esa fecha y los saldos de apropiación no afectados por compromisos caducarán sin excepción".

Teniendo en cuenta que ya la vigencia 2022 se encuentra próxima a finalizar, con lo cual se fenecerían los montos de reserva lo cual se deja constancia que previamente dio advertencia a la solicitud del desembolso de saldos que estuvieran pendientes a fin de evitar el fenecimiento de los mismos.

Es importante, recordar que las reservas presupuestales son un instrumento de uso excepcional, esporádico y justificado por hechos de fuerza mayor o



TR-LAT-0968



SC-CER907522

Centro de Atención Telefónica: 018000951100 – 601 3731088

Prospерidad Social

Atención por teléfono móvil: mensaje de texto al 85594

Dirección de Correspondencia: Carrera 7 No. 27-18 Bogotá D.C.

www.prosperidadsocial.gov.co

Todas las personas tienen derecho a presentar peticiones respetuosas ante las autoridades de forma GRATUITA

No recurra a intermediarios. No pague por sus derechos. DENUNCIE



CER875538



eventos imprevisibles, en ese sentido su fenecimiento implica posibles consecuencias de naturaleza fiscal y disciplinaria, amén de las posibles sanciones contractuales a las que se vería avocada la entidad territorial en virtud de las obligaciones adquiridas para con Prosperidad Social a través del clausulado del mismo.

Por lo último, la Entidad Territorial tiene el conocimiento de los aspectos anteriormente mencionados puesta que han sido discutidos en distintas mesas de trabajo convocadas desde la supervisión del convenio; **se solicita que dentro del cinco (5) días siguientes al recibo del presente, se de respuesta concreta al presente memorando, so pena de dar cumplimiento a la liquidación del convenio conforme la CIRCULAR NÚMERO 12 del 26 DE FEBRERO DEL 2019.**

Finalmente, le reiteramos nuestra vocación para lograr el éxito de las iniciativas que benefician a la población más vulnerable del País, cualquier inquietud o información adicional con gusto será atendido por la Dirección de Infraestructura Social.

Cordialmente,

Alvaro Enrique Gutierrez Guzman

Profesional Especializado

GIT INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HÁBITAT

Revisó: Nelson Fernando Bermeo Reinoso

Elaboró: Andres Camilo Nieto Florez

Copia Int: Edna Rocio Arcos Lopez - GIT INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HÁBITAT

Copia Int: Carlos Javier Mendez Suarez - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HÁBITAT



TR-LAT-0968



SC-CER907522

Centro de Atención Telefónica: 018000951100 – 601 3731088

Prosperidad Social

Atención por teléfono móvil: mensaje de texto al 85594

Dirección de Correspondencia: Carrera 7 No. 27-18 Bogotá D.C.

www.prosperidadsocial.gov.co

Todas las personas tienen derecho a presentar peticiones respetuosas ante las autoridades de forma GRATUITA

No recurra a intermediarios. No pague por sus derechos. DENUNCIE



CER875538



Copia Int: Albert Jose Campo Camargo - GIT DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN

Copia Int: Katherin Saenz Hamon - GIT INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HÁBITAT

Folios: 5

Anexos: 0



TR-LAT-0968



SC-CER907522

Centro de Atención Telefónica: 018000951100 – 601 3731088

Prospерidad Social

Atención por teléfono móvil: mensaje de texto al 85594

Dirección de Correspondencia: Carrera 7 No. 27-18 Bogotá D.C.

www.prospерidadsocial.gov.co

Todas las personas tienen derecho a presentar peticiones respetuosas ante las autoridades de forma GRATUITA

No recurra a intermediarios. No pague por sus derechos. DENUNCIE



CER875538